

2023年1-11月县重点新开工项目进度表

单位：万元

序号	项 目 名 称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	投资计划		1-11月实际完成投资	计划完成情况(%)		形象进度	
					2023年计划投资	1-11月计划投资		完成年度计划	完成1-11月计划	年度主要建设内容及工程形象进度计划	本月止实际完成形象
1	抽水蓄能电站项目	★水利局抽蓄指挥部	设计总装机容量为1400兆瓦，年计划发电量约14亿千瓦时。枢纽工程主要建筑物由上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成	882000	60000	54000	60000	100.0	111.1	完成征地移民，主体工程10月前开工	通风兼安全洞、导流洞贯通，进场交通洞开挖；基本完成玉岩镇何山头至源坑村、竹源乡黄下至红车徐农村道路工程施工。主体工程开工
2	衢丽铁路(衢州至松阳)松阳段	★发改局铁路指挥部	正线全长94.822公里，松阳段长约16.2公里，双线、速度目标值200公里/小时，预留进一步提速条件	300000	10000	0	未开工	0.0	0.0	基本完成征迁政策处理，年内控制性工程开工建设	完成施工招标，土地报批中
3	上上德盛集团“未来工厂”项目	开发区管委会	总用地395亩，总建筑面积约47万平方米，新建厂房，建设年产12.5万吨不锈钢制品生产线	100000	12000	9500	11000	91.7	115.8	2月开工，完成一期一阶段厂房主体80%	3月开工。1-2#厂房钢结构施工，综合楼基础开挖
4	马桥后区块改造项目	开发区管委会	总用地111.11亩，总建筑面积约为70000平方米，建标准厂房和公共服务公寓楼、配套商业等	70140	25000	18000	700	0.0	0.0	3月完成政策处理，9月开工	完成征收协议签订。其中，永宁路及西侧道路工程完成施工招标，10月施工进场，管道铺设中
5	丽水纤纳新能源年产300MW钙钛矿晶硅叠层组件项目	开发区管委会	总用地20.86亩，总建筑面积16868平方米，建设一幢厂房、一幢综合楼，建设年产300MW钙钛矿晶硅叠层组件生产线	26970	3000	2700	2100	70.0	77.8	2月开工，完成厂房主体结构70%	1月开工。基本完成厂房主体

序号	项 目 名 称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	投资计划		1-11月实际完成投资	计划完成情况(%)		形象进度	
					2023年计划投资	1-11月计划投资		完成年度计划	完成1-11月计划	年度主要建设内容及工程形象进度计划	本月止实际完成形象
6	浙江晶宇MEMS产品传感器模组华东基地项目	开发区管委会	总用地19.896亩，总建筑面积22913平方米，建设一幢厂房、一幢综合楼，形成月产4000万套雾化传感器模组生产能力	22000	4000	3500	2635	65.9	75.3	1月开工，完成厂房主体结构，办公楼主体结构70%	项目停工
7	聚隆特材（浙江）有限公司年产3万吨高端换热管项目	开发区管委会	总用地70亩，总建筑面积41100平方米，建设一幢厂房、一幢综合楼，建设年产25000吨不锈钢换热器管及5000吨不锈钢焊接换热器管生产线	18550	3000	2700	6500	216.7	240.7	3月开工，完成厂房主体结构	2月开工。厂房钢结构主体完成，内外墙粉刷施工
8	浙江新创银隆特种钢管有限公司年产2.3万吨高端无缝管、管件项目	开发区管委会	总用地69.56亩，总建筑面积42874平方米，建设一幢厂房、一幢综合楼，建设年产2.3万吨精密/高端无缝管和管件生产线	15900	3000	2700	4300	143.3	159.3	3月开工，完成厂房主体结构	3月开工。厂房施工，宿舍楼结顶
9	义龙庆高速公路松阳段	交通运输局	路线全长43.6千米，采用双向四车道高速公路标准，设计速度100公里/小时，路基宽度26米。松阳段起点位于遂昌濂竹乡与松阳赤寿乡交界处，终点位于松阳县安民乡与龙泉市道太乡交界处	1020000	1000	0	未开工	0.0	0.0	计划11月开工	取得初设批复，发布施工招标公告，启动先行用地申报
10	仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段抽蓄影响改线工程	交通运输局	总用地约73亩，主线长6.7千米，采用双向两车道二级公路技术标准，路基宽度10米，路面宽度8.5米，设计车速60千米/小时	56274	10000	8600	7384	73.8	85.9	3月开工，完成总工程量的17%	5月开工。基本完成燕庄1#桥尾至燕庄2#桥头路基开挖；周岭根隧道洞口施工；山锁坳1#、2#桥桩基施工

序号	项 目 名 称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	投资计划		1-11月实际完成投资	计划完成情况(%)		形象进度	
					2023年计划投资	1-11月计划投资		完成年度计划	完成1-11月计划	年度主要建设内容及工程形象进度计划	本月止实际完成形象
11	丽水生态产业集聚区松阳赤寿至卯山公路(龙下至源口段)	交通运输局	全长约7.55千米,采用双向四车道一级公路技术标准设计,路基宽度24.5米,设计速度80公里/小时	30800	5000	3800	3724	74.5	98.0	8月开工,完成总工程量的15%	6月开工。土地清表、路基开挖
12	田园文化创意园项目	建设局	总用地93.57亩,建筑面积71794平方米。对原田园文化创意园项目进行公寓楼装修、部分楼层改造及室外配套附属、绿化等建设	14410	5000	4000	2500	50.0	62.5	完成公寓装修及改建部分的30%工程量	2、4、5、6号楼装修施工
13	资源化循环利用项目	建设局	总用地约105亩,总建筑面积35464平方米,主要建设建筑垃圾处理系统、渣土预处理系统、固废能源动力站、陶粒生产系统、烟气净化系统和可再生资源分拣系统等	49013	15300	12000	0	0.0	0.0	8月开工,完成总工程量的10%	完成项目备案,EPC+O招标中。先导工程10月开工
14	万通大道拓宽改造工程	建设局	城市主干道,全长4.6千米,宽40米	33000	7000	4000	2500	35.7	62.5	9月先行开工松阴溪以南段,完成松阴溪以南段20%管道埋设	一期工程10月开工,土方开挖,管道铺设
15	江滨西路及辅道、体育场路工程	建设局	总用地82.5亩。江滨西路及辅道东起松州大桥口,西至万通大道,全长3.1千米,宽16米(老城段7米);体育场路北至白露岭路,南至江滨西路,全长约530米,宽8米	10000	2000	1000	未开工	0.0	0.0	3月开工原师范地块南侧部分,11月实施体育场路部分	完成可研审批和用地规划许可办理,完成一期初步设计审批和施工图编制,发布招标公告
16	妇幼保健服务中心项目	卫健局	总用地14.8亩,总建筑面积约23692平方米,新建妇幼中心大楼、疾控中心大楼、实验室及配套设施	19193	3500	2000	3010	86.0	150.5	7月开工,完成基础施工	6月开工。地下室基础施工

序号	项 目 名 称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	投资计划		1-11月实际完成投资	计划完成情况(%)		形象进度	
					2023年计划投资	1-11月计划投资		完成年度计划	完成1-11月计划	年度主要建设内容及工程形象进度计划	本月止实际完成形象
17	南城实验小学	教育局	总用地约54.78亩，建筑面积31658方米，建设教学楼、风雨操场及食堂、综合楼、田径场以及附属工程等	18000	6000	4000	3200	53.3	80.0	9月开工,完成基础浇筑	9月开工。1#2#教学楼基础地梁垫层浇筑
18	2023年土地整治项目	自然资源和规划局	实施垦造耕地1500亩（其中：水田1000亩、旱地500亩）；建设用地复垦500亩	16000	16000	15300	15810	98.8	103.3	实施垦造耕地1500亩（其中：水田1000亩、旱地500亩）；建设用地复垦500亩	完成垦造耕地1428.6亩；建设用地复垦281.15亩
19	农产品冷链物流中心	农业农村局	规划用地约40亩，建筑面积4万平方米，新建农产品交易市场，冷库、仓库、电商直播楼物业楼和农产品加工楼、室外配套工程等	13862	3000	1050	1425	47.5	135.7	6月开工,完成冷库建设	7月开工。一期主体结构施工
20	团结水库	水利局	总用地138亩，新建小（1）型水库一座，总库容140万立方米	20343	1000	500	未开工	0.0	0.0	计划11月开工	完成初设审批，施工图预算编制完成。完成征地公示

2023年1-11月县重点续建项目进度表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	投资计划		1-11月实际完成投资	计划完成情况(%)		形象进度	
					2023年计划投资	1-11月计划投资		完成年度计划	完成1-11月计划	年度主要建设内容及工程形象进度计划	本月止实际完成形象
1	衢丽铁路(松阳至丽水)松阳段	★发改局 铁路指挥部	正线全长65.303公里，松阳段长24.108公里，双线、速度目标值200公里/小时	335400	45000	42000	49450	109.9	117.7	累计完成隧道、桥梁、路基总工程量的70%	枫树岭隧道累计掘进约4500米。头杆岭隧道、松阴隧道、郑弄口隧道全隧贯通，清路特大桥等6座桥梁共完成35孔现浇梁浇筑
2	“松阳水网”-松古平原水系综合治理工程	水利局	总用地约185亩，新建输水线路44.32公里，新建消能电站一座；综合治理河道70.09公里，新建改建堰坝58座；新建分洪隧洞8.2公里，扩建改建小（一）型水库2座，新建排涝闸泵站2座	286600	47000	42100	43000	91.5	102.1	完成水系连通隧洞4公里、压力管道3公里；综合治理河道17公里；分洪隧洞3公里；黄坑源、小西湖排涝闸泵站开工建设，完成总工程量的23%	十三都源隧洞工程施工，樟溪支线埋管工程管道安装。京梁堰、五都源河道治理施工。黄坑源分洪洞、横山分洪洞施工等
3	四都流域农田生态修复与提升工程	水利局	总用地约430亩，新建小（二）型上四都水库，总库容45万立方米，配套输水管道约9公里，修复和改善流域农田生态系统面积0.3万余亩；扩建四都源水库；设置生态流量泄放设施1处，新建库尾湿地22.5亩，河道生态化治理1公里	28245	7000	5700	6780	96.9	118.9	完成土地报批，治理河道1公里，启动上四都水库大坝、下四都水库主坝及副坝施工	上库：坝基开挖 下库：主坝拆除，副坝主体填筑，右岸永久道路已进场平整
4	小港综合治理工程（二期）	水利局	综合治理河道22.81千米，其中新建堤防5.27千米，新建护岸2.83千米，新建堰坝6座，景观节点8处等	17547	4150	3900	4010	96.6	102.8	完成河道治理7公里	完成河道治理6公里
5	松阴溪流域水生态保护修复项目（一期）	水利局	治理水土流失治理面积约80.55平方千米，主要建设内容包括封育治理、经济林地治理、护岸、拦沙堰、村庄绿化美化工程等	11724	2500	2200	2861	114.4	130.0	治理水土流失30.78平方公里	叶村松山段护岸基本完成，大东坝下宅、横樟段、玉岩交塘、洋坑、西岩坑、排居口、道惠口和白沙岗护岸挡墙砌筑；西屏街道西盆基础开挖

序号	项目名称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	投资计划		1-11月实际完成投资	计划完成情况(%)		形象进度	
					2023年计划投资	1-11月计划投资		完成年度计划	完成1-11月计划	年度主要建设内容及工程形象进度计划	本月止实际完成形象
6	江南社区	建设局	实施面积约450亩，总用地342.75亩，总建筑面积41.49万平方米，新建安置房、人才公寓、邻里中心、商办公寓楼、瓦窑遗址公园、滨溪生态公园等	237200	55000	49400	47246	85.9	95.6	滨江公园停车场完成；市政道路中粒式沥青混凝土完成（面层细沥青交工前完成）；安置房1-13号楼主体封顶	滨河公园：完工；安置房1-13#楼主体结构施工，完成工程量约71%
7	第二污水处理厂工程	建设局	总用地101亩，总建筑面积13271平方米，总规模12万立方米/天，其中一期新建1座规模6万立方米/日污水处理厂	41793	13000	11800	11800	90.8	100.0	完成土建工程55%	主体结构施工，设备预埋
8	长虹中路区块管网改造提升工程	建设局	规划用地110亩，一期用地面积88.54亩，实施路线全长1970米。主要建设内容包括道路、给排水、电力通信、交安、燃气管道、天网、绿化等	15800	5000	4800	5000	100.0	104.2	完成90%工程量	完成环城西路至新华路段、一中转盘段沥青铺设。其他给排水、路基等施工，部分沥青铺设
9	龙湖区块基础设施及配套项目	建设局	总用地96亩，主要建设金山路道路及配套工程、城北邻里中心、龙湖公园配套等	15705	4000	3200	737	18.4	23.0	金山路一期施工，二期开工，完成配套道路的50%工程量，9月底前实施公园及附属配套部分，11月底实施停车场及配套用房	金山路一期：（育英小学段）完成施工；（吴苏君医院段）完成雨污水及路基施工
10	赤寿生态工业区块二期第一阶段项目	开发区管委会	规划用地3292亩，建设内容包括道路、桥梁、给排水、强弱电、消防、挡墙、智能监控等基础设施工程	210268	16000	14800	14000	87.5	94.6	场地平整工程（矿地综合利用项目）2月实施，完成30%	赤寿生态工业区块二期第一阶段开发项目场平工程施工，矿山基建道路施工基本完成
11	经济开发区配套设施项目（一期）	开发区管委会	总用地608.36亩，总建筑面积669048平方米，主要建设科创孵化中心、茶香小镇服务中心、邻里中心、生活配套服务区、不锈钢材仓储物流（贸易）中心、双创产业园一期、马桥后区块改造等	126000	20000	18800	11000	55.0	58.5	启动双创产业园二期项目、协作路邻里中心等；完成赤寿不锈钢材仓储物流中心、双创产业园一期项目建设和凤山路邻里中心主体施工等	双创产业园一期基本完成建设，二期厂房、公寓楼等主体结构施工；赤寿不锈钢仓储物流贸易中心完工投用；凤山路邻里中心主体结构施工，协作路邻里中心6#楼工程基础施工

序号	项目名称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	投资计划		1-11月实际完成投资	计划完成情况(%)		形象进度	
					2023年计划投资	1-11月计划投资		完成年度计划	完成1-11月计划	年度主要建设内容及工程形象进度计划	本月止实际完成形象
12	赤寿生态工业区块近期第二阶段基础设施工程	开发区管委会	近期开发6540亩，规划区块的场地整理、电力、给排水等基础设施建设	104059	8000	7200	7200	90.0	100.0	不锈钢示范区中期工程基本完成；垃圾中转站开工建设，赤寿一期附属工程提升改造完工；其他临时工程完工	不锈钢示范区（近期）第二阶段工程完成建设，三期路基施工；提升工程一期完成60%
13	智能装备产业项目	开发区管委会	用地约360.53亩（一期119.53亩，二期154亩，三期87亩）其中，一期建设16幢厂房及1幢办公物业综合楼，二期建设16幢厂房、宿舍楼、一幢综合服务中心等，三期建设5幢生产车间、2幢办公楼等	148264	8000	7100	7500	93.8	105.6	二期16幢厂房8月完工	一期完工。二期16幢厂房完工，综合楼和4栋宿舍楼完成墙体砌筑。三期基础施工，3-1办公楼结顶
14	宝丰钢业集团有限公司年产14万吨不锈钢钢管建设项目	开发区管委会	总用地283.8亩，总建筑面积约171161平方米，主要建设盘管车间、制管车间、检测车间、仓库、办公楼等，形成年产14万吨（80000吨不锈钢无缝管+60000吨不锈钢焊接管）不锈钢钢管产品生产能力	72000	5000	4800	10000	200.0	208.3	完成盘管车间和制管车间，设备安装并投产，完成一栋宿舍楼主体结构	盘管车间和制管车间完工。宿舍楼完成主体结构，基本完成内部装修。大管车间基础施工
15	浙江新创泰业不锈钢有限公司年产12万吨不锈钢管项目	开发区管委会	总用地177.8亩，总建筑面积102615平方米，新建厂房，形成年产12万吨不锈钢管及制品生产能力	59746	3000	3000	7100	236.7	236.7	8月完工	完工
16	浙江云中马股份有限公司年产5万吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目	开发区管委会	总用地82.3亩，总建筑面积65542平方米，主要建设厂房等，形成年产50000吨高性能革基布坯布的生产能力	49000	16000	14500	20000	125.0	137.9	完成厂房建设，设备安装，10月试生产	完工投产
17	浙江华威门业有限公司高端智能门窗项目	开发区管委会	总用地127.6亩，总建筑面积208504平方米，新建3幢厂房及综合楼、宿舍楼等，建设年产20万樘高端装甲门、5000樘智能车库门、2万平方米铝艺制品等生产线	43227	7000	7000	8000	114.3	114.3	9月完工	完工

序号	项目名称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	投资计划		1-11月实际完成投资	计划完成情况(%)		形象进度	
					2023年计划投资	1-11月计划投资		完成年度计划	完成1-11月计划	年度主要建设内容及工程形象进度计划	本月止实际完成形象
18	浙江科马摩擦材料有限公司产业园建设项目	开发区管委会	总用地90亩，总建筑面积约94749平方米，新建3幢厂房和综合楼等，建设3500吨T2环保型无溶剂油离合器摩擦材料生产能力、高强度抗拉耐磨复合纱线智能化整合项目生产线	31000	4000	3500	4300	107.5	122.9	建设完成开始试生产	厂房完工试生产。裙房、办公楼完成主体建设，装修施工，部分设备进场
19	浙江瓯江实业有限公司年产207万件(套)汽车配件与2750万件(套)摩托车(电动车)配件生产线项目	开发区管委会	总用地100.4亩，建筑面积约9.4万平方米，主要建设生产车间、办公楼、宿舍楼等，一期36亩，二期64亩，建设年产207万件(套)与2750万件(套)摩托车(电动车)配件生产线	26000	10000	9500	7700	77.0	81.1	一期：6月投产；二期：11月试生产	一期：完工投产；二期：基本完工
20	万鸿汽车配件科技园	开发区管委会	总用地40.79亩，总建筑面积101597平方米，新建厂房，建设年产250万套汽车制动器衬片生产线	17960	5000	5000	8500	170.0	170.0	10月完工	基本完成建设
21	浙江牧行工贸有限公司年产200万套户外休闲家具生产线项目	开发区管委会	总用地50亩，总建筑面积61269平方米，建设4幢厂房及办公楼，形成年产200万套户外休闲家具生产能力	13200	3000	3000	3000	100.0	100.0	6月完工	1#厂房、综合楼完工，试生产；2、3#厂房完成装修，设备进场；4#厂房基础施工
22	浙江新鑫冷链设备制造有限公司年产1800只冷链不锈钢罐式集装箱项目	开发区管委会	总用地46.71亩，总建筑面积7.6万平方米，主要建设一幢厂房和综合楼，建设年产1800只冷链不锈钢罐式集装箱生产线	12000	6000	6000	6000	100.0	100.0	9月完工	完工
23	日风电气(松阳)有限公司新能源电力电子产品智能制造产业项目(一期)	开发区管委会	总用地26.78亩，总建筑面积36441平方米，主要建设研发厂房、宿舍楼、附属建筑等，主要制造的电力电子产品为光伏逆变器	11686	4000	3500	2300	57.5	65.7	完成厂房主体结构80%	2#厂房、宿舍楼结顶，水电安装

序号	项目名称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	投资计划		1-11月实际完成投资	计划完成情况(%)		形象进度	
					2023年计划投资	1-11月计划投资		完成年度计划	完成1-11月计划	年度主要建设内容及工程形象进度计划	本月止实际完成形象
24	仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程	交通运输局	总用地1374亩，主线全长37.36千米，其中新建段长约34.71千米，同步建设小竹溪连接线约0.35千米。按二级公路标准建设，设计时速60千米/小时	154010	15000	13800	19733	131.6	143.0	实施路基、路面、桥梁、隧道等工程，完成总工程量的90%	路基工程完成98.3%，桥梁工程完成99%，隧道工程完成94.7%，路面工程完成54.3%。黄埠坞、竹源、呈田1#、2#、3#、八旦、丁坑口隧道已贯通，屋后岗隧道施工
25	235国道松阳段改建工程	交通运输局	总用地1350亩，全长31.22千米。其中起点至港口段（约11.47千米，含S222省道利用段4.78千米）采用双向四车道一级公路标准，设计速度80千米/小时，其余路段采用二级公路标准，设计时速60千米/小时	127487	30000	27500	30117	100.4	109.5	实施路基、桥梁、隧道等工程，完成总工程量的70%	官溪中桥上部结构施工，周垆互通A匝道桥左幅桥面铺装，C匝道护栏完成浇筑。牛角圩隧道贯通。石仓源3号大桥上部结构施工，七村大桥下部结构施工，大阳岭隧道进洞开挖
26	清露乡隐旅度假区	文广旅体局	规划用地2000亩，建设用地500亩，总建筑面积43.7万平方米，主要建设双童山景区、风情商业街、双童度假小镇、马蹄泉环湖隐逸休闲区、清露乡隐文化园等	166000	8000	7400	7400	92.5	100.0	双童小镇A、B区块土建完工；完成双童山酒店土建的40%	双童小镇A区块基本完成，双童小镇B区块、商业街、宴会厅完工；双童山酒店基础施工
27	瓦窑文旅项目	文广旅体局	总用地55亩（其中新建建筑建设用地面积约13亩，保留建筑建设用地面积约42亩），总建筑面积约33463平方米，主要建设集遗址公园、影视创作工坊、松阴市集、精品民宿度假酒店四大区块功能为一体的文旅综合体	54135	12000	11200	16000	133.3	142.9	新建区块土建完工，主体装饰工程完成60%；保留建筑区块修建完工，装饰工程基本完工	新建区块主体外立面装饰施工；保留建筑区块完成20栋建筑主体
28	中医医院迁建工程	卫健局	总用地面积85亩，总建筑面积约70406.96平方米，规划床位500张（其中康复医疗床位200张），主要建设医疗综合楼、后勤楼、发热门诊、地下车库及配套工程等	46942	7000	6200	8960	128.0	144.5	开展室内装饰装修及医疗专项施工，完成总工程量70%	装饰装修及医疗专项施工、室外附属工程施工

序号	项目名称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	投资计划		1-11月实际完成投资	计划完成情况(%)		形象进度	
					2023年计划投资	1-11月计划投资		完成年度计划	完成1-11月计划	年度主要建设内容及工程形象进度计划	本月止实际完成形象
29	人民医院改扩建项目	卫健局	原预留地上新建建筑面积51960平方米，改造面积10245平方米，扩建新增床位400张，主要建设急诊综合楼和住院楼等	37000	8000	7000	6350	79.4	90.7	开展室内装饰装修及医疗专项施工，完成总工程量70%	内外墙粉刷及装饰装修施工，医疗专项部分进场
30	古市医院医养中心项目	卫健局	总用地19亩，总建筑面积16903.32平方米，设置医养床位200床，新建一幢九层医养中心楼及配套工程	12724	4000	3600	3730	93.3	103.6	主体结顶	主体结顶。内外墙粉刷及装饰装修施工
31	育英小学	教育局	总用地74.12亩，建筑面积41379平方米。新建48个班，在校生2160人，主要建设教学楼、综合楼及配套设施等	21682	6680	6680	6680	100.0	100.0	8月竣工投用	完工
32	职业中等专业学校产教融合中心大楼	教育局	总用地11.18亩，总建筑面积24292平方米，主要建设产教融合中心大楼及附属设施	17315	6000	5400	5700	95.0	105.6	完成主体结顶及内外装饰	主体结顶,装饰装修施工
33	智慧交通产业园（配套用房）	国投集团	占地约198亩，总建筑面积139527.77平方米，基中原有厂房改造建筑1-7号厂房共7幢面积50151.77平方米，新建地上建筑面积82843平方米，地下建筑面积6533平方米，厂区绿化面积27063.68平方米，道路、广场及停车位40595.52平方米，停车位188个	54448	12000	12000	13379	111.5	111.5	完成产业园配套用房8、9、10号楼建设	8-10号楼完成建设

2023年1-11月县重点预备项目进度表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	建设规模及建设内容	计划总投资	形象进度	
					全年计划完成形象	本月止实际完成形象
1	望松城乡共富示范区	望松街道	总用地272.87亩，主要建设农贸物流中心、小微企业园改造、美食体验城、长虹西路延伸段基础设施提升、万寿山路及沿线基础设施提升，以及附属道路、给排水、电力通信基础设施建设等	51791	完后前期工作，力争开工	完成项目建议书、可研报告编制。望松农贸物流中心和王村区块基础设施改造项目完成可研审批
2	城市文化客厅	文广旅体局	总用地40.47亩，总建筑面积46000平方米，建设城市文化客厅	36700	完成前期工作，力争开工	完成成片开发用地报批，推进征地工作
3	中国生态有机茶谷	新兴镇	培育有机茶基地10个，建设有机茶展陈体验中心及农业社会化服务示范站点各1个，提升茶园基础设施，建设道路28公里，新建及提升茶青交易市场5个；对有机茶谷沿线村开展环境整治，完善村庄外立面、道路、亮化、三大革命等基础设施，修缮部分老屋；对茶谷路沿线进行景观提升，建设观景平台8个，生态停车场5个，设置旅游标识标牌及标志物；打造内孟、造纸工坊、谢村水库三大旅游综合体，配套建设相关旅游基础设施	22603	完成前期工作，力争开工建设	完成总体概念规划。一期基础设施项目施工；二期完成施工图及概算设计
4	637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程	交通运输局	全长19.5公里，按四车道一级公路设计，设计速度80公里/小时，路基标准宽度分别采用24.5米和22米两种。项目起点位于即50省道松阳段一期工程终点，终点位于与莲都区交界的牛塘岭隧道	247000	完成前期工作，力争开工建设	取得项建书批复，完成工可及初步设计技术审查；完成社会稳评备案等，完成规划选址与用地预审论证报告备案

5	浙西南公铁物流中心（一期）	交通运输局	用地面积236亩，建设内容包括道路配套基础设施等	50000	完成前期工作，力争开工建设	完成项建书、可研批复，完成初步设计审查。完成社会风险评估报告备案。其中，基础设施工程（一期）完成初设审批、用地规划许可办理，开展施工招标
合 计				408094		

2023年1-11月县重大前期项目进度表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	计划建设起止年限	建设规模及主要建设内容	计划总投资	2023年前期工作目标	1-11月项目实施进度情况
1	235国道松阳武松交界至西屏段改建工程	交通运输局	2024-2027	路线全长约8.3千米，一级公路，路基宽24.5米	154000	完成可研批复	完成全过程工程咨询招标，完成工可送审稿，工可报告咨询初审
2	S209奉化至庆元公路松阳板桥至靖居口段工程	交通运输局	2025-2028	路线全长15.722千米，双向二车道二级公路，路基宽10米	109300	完成可研审查	完成全过程工程咨询招标，开展可研编制
3	卯山文化园	文广旅体局	2024-2027	总用地面积72亩。建设以叶氏祖庙、寿圣观、通天宫、明善书院等具有公共属性的公益文化项目	30000	完成方案审查和用地审批	完成项目建议书编制
4	江南灌区续建配套与节水改造项目	水利局	2024-2025	实施中型灌区续建配套与节水改造。主要建设内容包括渠首改造4处，干渠改造15.81千米，新建渠系建筑物50处，灌区信息化改造、自动化闸站及物联感知系统建设等	10000	完成项目实施方案编制	完成实施方案（初步设计）审查
5	玉岩镇济上水库	水利局	2024-2027	小型水库，水库坝址上游集雨面积8.48平方公里，总库容335万立方米，兴利库容300万立方米	30000	完成项目建议书编制	项目建议书编制
6	新处水库工程	水利局	2027-2031	中型水库，坝址上游集雨面积47.95平方公里，总库容3160万立方米，防洪库容1036万立方米，兴利库容2736万立方米，多年平均年供水量2327万立方米。配套电站2处，总装机4500千瓦	100000	完成项目建议书编制	项目建议书编制

序号	项目名称	责任单位	计划建设起止年限	建设规模及主要建设内容	计划总投资	2023年前期工作目标	1-11月项目实施进度情况
7	安民乡革命老区共富项目	安民乡	2024-2026	安岱后红色村庄改造提升，新建1幢红色教育培训中心。李坑景区村庄提升，建设康养中心1个，对箬寮景区、李坑民宿提升改造并丰富旅游业态。产业发展提升，扶持中草药种植、石斑鱼等特色产业。对乡域路网、主要节点进行提升改造	14400	完成可研报告审查	完成可研审批
8	茶香小镇茶产业综合体二期开发项目	开发区管委会	2024-2026	茶香小镇茶产业综合体内汇源路、配套设施和公共服务中心建设，总用地3.9万平方米。新建道路33000平方米，建筑面积8950平方米	11437	完成可研批复和资金平衡方案编制	项目拟调整为农产品服务园基础设施项目，完成可研审批
9	开发区数字园区改造	开发区管委会	2024-2026	赤寿区块光伏地块回收改造和基础设施建设（用地1166亩），打造数字示范园；智慧园区和工业互联网平台建设	149610	完成可研批复和资金平衡方案编制	项目拟调整为开发区数字园区基础设施项目，完成可研审批
10	未来农田建设	农业农村局	2023-2027	松古平原农田内基础设施改造，主要为管网铺设，土地平整等	31000	完成可研报告审查	完成项目建议书编制。完成可研报告编制
11	浙西南粮食应急保障中心	发改局	2024-2027	占地面积120亩。建设规模30万吨粮食仓库及250吨/日大米加工生产线两条	120000	完成可研报告审查	拟调整为省级粮食储备库项目，开展可研报告编制
12	屏安东路（西段）道路二期工程	建设局	2024-2026	道路全长约1.16公里，东起环城西路延伸段，西至万通大道，宽32米—38米	10000	完成初步设计审批	完成可研审批，开展初步设计编制

序号	项目名称	责任单位	计划建设起止年限	建设规模及主要建设内容	计划总投资	2023年前期工作目标	1-11月项目实施进度情况
13	兴阳路北段道路工程	建设局	2024-2025	道路全长约650米，南起南环路，北至屏安东路（西段）二期，宽32米	5000	完成可研审批	项目建议书编制
14	独山风景区配套项目	建设局	2024-2028	总用地面积约25万平方米，建设用地面积10万平方米	30000	完成项目建议书审批	完成项目建议书编制
15	松古平原污水处理一体化项目	建设局	2024-2027	新建管道、提升泵站等设施，其中管网长度约450公里，对纳管村庄进行雨污分流改造，减轻城市污水处理厂雨天运行压力	75595	完成项目建议书审批	完成可研批复